

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY										
L.p.	etap	udział % wartości etapu w wartości przedmiotu umowy	wartość etapu zł [netto]	zaawansowanie prac w poszczególnych miesiącach						
				I	II	III	IV	V	VI	
	A	B	C*	D						
1	Organizacja placu budowy, szkolenie pracowników	0,5%		100%						
2	Demontaż i odtworzenie koryta, kanalizacja deszczowa wewnętrzna	0,6%		100%						
3	Prace demontażowe urządzeń w obrębie pomieszczenia przyszłej podczyszczalni ścieków	0,5%		100%						
4	Wykonanie nowej rozdzielniczy elektrycznej	1,7%		40%	60%					
5	Wykonanie przepięcia przewodów elektrycznych do nowej rozdzielni elektrycznej	0,2%			100%					
6	Prace konstrukcyjne związane z obniżeniem posadzki pomieszczenia podczyszczalni ścieków	8,6%		20%	80%					
7	Dostarczenie urządzeń technologicznych (pompy, zbiorniki, centrale wentylacyjne, wytwornica pary, armatury specjalistycznej dostępne na zamówienie u producenta)	14,8%				100%				
8	Wymiana kanalizacji w laboratorium-etap I	2,7%		30%	60%	10%				
9	Wykonanie prac elewacyjnych	1,3%		50%	50%					
10	Wygrodzienie pomieszczenia kotłowni, wykonanie studni schadzającej, kominów dla kotłów ,osadzenie drzwi, okien.	8,1%			50%	50%				
11	Przeniesienie istniejącego kotła do przygotowania ciepłej wody do kotłowni	1,2%				100%				
12	Rozprowadzenie instalacji grzewczej i ciepłej wody oraz cyrkulacji a także wody zimnej	5,2%				100%				
13	Przyłączenie wykonanych instalacji przygotowania ciepłej wody, cyrkulacji i wody zimnej do nowego układu	0,3%					100%			
14	Demontaż całego istniejącego orurowania z pomieszczenia oczyszczalni i przyległych	0,7%					100%			
15	Wykonanie kanalizacji sanitarnej etap II	2,5%				70%	30%			
16	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do T1	0,6%					100%			
17	Wykonanie pozostałych prac budowlanych w oczyszczalni (ściany, posadzki w pomieszczeniach śluz, wentylatorni nawiewnej i wywiewnej)	1,5%				30%	70%			
18	Prace wykńczeniowe budowlane - ściany, posadzki stropy	0,7%						80%	20%	
19	Ułożenie instalacji elektrycznych oraz wykonanie kanalizacji kablowej zewnętrznej	0,6%						100%		
20	Montaż wentylacji	18,90%						30%	70%	
21	Montaż oświetlenia	5,40%						60%	40%	
22	Montaż urządzeń technologicznych	14,8%								100%
23	Montaż kanalizacji sanitarnej etap III wraz z pracami budowlanymi	2,50%					50%	50%		
24	Montaż kanalizacji sanitarnej etap IV wraz z pracami budowlanymi	3,00%						30%	70%	
25	Montaż instalacji technologicznych, elektrycznych, automatyki	1,90%					10%	70%	20%	
26	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	0,20%								100%
27	Próby , rozruchy, odbiory	1,00%								100%

C\* do wypełnienia przez Oferenta: iloczyn narzuconego przez Zamawiającego procentowego udział danego etapu (kol. C) i oferowanej wartości całego przedmiotu umowy